



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2026 № 72

п. Синегорский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых
программных мероприятий муниципальной программы
Синегорского сельского поселения
«Развитие транспортной системы» за 2025 год**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении постановления Администрации Синегорского сельского поселения от 24.07.2024 № 124 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрация Синегорского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского
сельского поселения

И.В.Никулин

Верно:
Заведующий сектором по общим и
земельно-правовым вопросам

С.П. Беседина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения
«Развитие транспортной системы» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Синегорского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 30.11.2018 № 175 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Синегорского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения.

Раздел 2. Меры по реализации муниципальной программы

В 2025 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие транспортной системы» вносились изменения:

- от 23.04.2025 № 70 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 30.11.2018 № 175».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил – 58 124,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5 047,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 53 076,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований составил 58 124,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 58 124,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5 047,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 53 076,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 55 376,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 5 020,3 тыс. рублей;
областной бюджет – 50 356,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры»

Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

Показатели, предусмотренные муниципальной программой на конец года, достигнуты.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2 491,7 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью- 2 491,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 2 491,6 тыс.рублей или 100 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 55 632,4 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью – 55 632,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 52 885,2 тыс. рублей или 95 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» это расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. По итогам 12 месяцев 2025 года достигнуты контрольные точки по каждому мероприятию:

Выполнена подсыпка щебнем автомобильных дорог на территории Синегорского сельского поселения на общую сумму 298,1 тыс. рублей.

Скашивание травы на обочинах автомобильных дорог общего пользования местного значения Синегорского сельского поселения на общую сумму 160,0 тыс. рублей.

Механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью с распределением противогололедных материалов на общую сумму 245,8,0 тыс. рублей.

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района) на общую сумму 300,0 тыс. рублей.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» оценивается на основании следующих контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольных точек.

На территории Синегорского сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

- Произведена разметка пешеходных переходов на территории Синегорского сельского поселения на сумму 280,0 тыс. рублей;

Ремонт на школьных маршрутах около школ светофоров Т-7 и освещения в п. Синегорский на сумму 130,0 тыс. рублей;

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Синегорского сельского поселения (подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин) на сумму 300,0 тыс. рублей;

Установка элементов обустройства автомобильных дорог (установка электрического освещения) по ул. Маяковского, ул. Веселая, ул. Булавина в п. Синегорский на сумму 513,8,0 тыс. рублей;

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них по ул.Макарова п.Синегорский на сумму 51 661,4,0 тыс. рублей;

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и показатели, предусмотренные муниципальной программой на конец 2025 года достигнуты.

Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам

С.П. Беседина

Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1>	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»							
2	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены работы по повышению уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»	X	X	Условных единиц (штук)	1	1	Заведующий сектором муниципального хозяйства	
3	Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок»	01 февраля 2025 г	01 февраля 2025 г	X	X	X	Заведующий сектором муниципального хозяйства	

4	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 июня 2025 г	30 июня 2025 г	X	X	X	Заведующий сектором муниципального хозяйства	
5	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	15 декабря 2025 г	15 декабря 2025 г	X	X	X	Заведующий сектором муниципального хозяйства	
6	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»	25 декабря 2025 г	25 декабря 2025 г	X	X	X	Заведующий сектором муниципального хозяйства	
7	2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»							
8	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержане сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме»	X	X	Условны х единиц (штук)	1	1	Заведующий сектором муниципального хозяйства	
9	Контрольная точка	01 февраля	01 февраля	X	X	X	Заведующий	

	1.1.1. «Закупки включены в план закупок»	2025г	2025г				сектором муниципального хозяйства	
10	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 июня 2025	30 июня 2025	X	X	X	Заведующий сектором муниципального хозяйства	
11	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	15 декабря 2025 г	15 декабря 2025 г	X	X	X	Заведующий сектором муниципального хозяйства	
12	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»	25 декабря 2025 г	25 декабря 2025 г				Заведующий сектором муниципального хозяйства	

Приложение 2
к отчёту о реализации муниципальной
программы «Развитие транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы «Развитие транспортной сети» за 2025 год

Наименование муниципальной(комплексной)программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>	Примечания <4>
		муниципальной(комплексной) программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
«Развитие транспортной системы» за 2025 год	всего	58 124,1	58 124,1	55 376,9	96	
	местный бюджет	5 047,9	5 047,9	5 020,3	99,5	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	федерального бюджета					
	Фонда содействия реформированию ЖКХ					
	областного бюджета<2>	53 076,2	53 076,2	50 356,6	94,8	
	бюджетов городских, сельских поселений					
	местный бюджет	5 047,9	5 047,9	5 020,3	99,5	
внебюджетные источники<2>		X				
Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры»	всего	2491,7	2491,7	2491,7	100	
	местный бюджет	2491,7	2491,7	2491,7	100	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					

	федерального бюджета					
	Фонда содействия реформированию ЖКХ					
	областного бюджета <2>		X			
	бюджетов городских, сельских поселений					
	местный бюджет	2491,7	2491,7	2491,7	100	
	внебюджетные источники <2>		X			
Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»	всего	55 632,4	55 632,4	52 885,2	100	
	местный бюджет	2556,2	2556,2	2528,6	99	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	федерального бюджета					
	Фонда содействия реформированию ЖКХ					
	областного бюджета <2>	53 076,2	53 076,2	50 356,6	94,8	
	бюджетов городских, сельских поселений					
	местный бюджет	2556,2	2556,2	2528,6	99	
	внебюджетные источники <2>					

Приложение 3
к отчёту о реализации муниципальной
программы «Развитие транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста ²	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная (комплексная) программа «Развитие транспортной системы» за 2025 год									X
Показатели муниципальной (комплексной) программы «Развитие транспортной инфраструктуры» за 2025 год									X
1.1.	Показатель 1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей	процентов		убывание		46,5	46,5	100%	

	протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»								
Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы									X
Комплекс процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения»									
2.1.	Показатель 1.1. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	Погибших на 1 тыс. населения		ведомственны й		0	0	100%	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.»									
2.1.	Показатель 1.1 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	километро в		возрастающий		-	-	100%	

2.2.	Показатель 1.2 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Синегорского сельского поселения	километро в		возрастающий		64,2	64,2	100%	
2.3	Показатель 1.3 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного	километро в		возрастающий		64,2	64,2	100%	

Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам

С.П.Беседина